

Referat af: **Byggemøde 18**

Sag: Harsdorffsvej 10A&10B

Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30

Sted: Harsdorffsvej 10A&10B, 1874 Frederiksberg C.

Deltagere: Henrik Johansen (HJ), HMJ  
Michael Paraskevas (MP), RIOS

Afbud : Jørgen Christensen (JC) HMJ  
Henrik Madsen (HM), Morten Larsen  
Morten Larsen (ML), Morten Larsen  
Altan DK  
Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely

Kopi til : Nina Pagh (NP), administrator

## Bemærkninger til forrige referat

Ingen bemærkninger

## Arbejdets stadi i %

### Murerentreprisen

1. Stillads, skure og Container (**97**)
2. Facaderensning (**100**)
3. Facadeisolering (**100**)
4. Kvaderpuds, sålbænke, gesimsbånd, brandkamme, skorstene, puds og betonreparationer m.v (**100**)

---

Renovering

Projektering

Projektledelse

Bygherrerådgivning

Energimærke

Taglejigheder

Tilstandsrapport

5.1. Partiel mur-fuge og pudsreparationer *(100)*

5.2 Partiel mur- fuge og pudsreparationer resterende rådighedsbeløb  
*(100)*

6. Dræn og isolering kælderydervæg baggård *(100)*

7. Tørledninger for nye nedløb, afvandingsbrønde *(70)*

8. Etablering af gårdbelægning *(50)*

9. Mørtelfuger *(100)*

10. El arbejder *(100)*

### **Tømreentreprisen**

1. Vinduer m.v. *(100)*

### **Blikkenslagerentreprisen**

1. Nye tagrender, nedløb samt zinkinddækninger *(95)*

### **Malerentreprisen**

1. Facadebehandling *(85)*

2. Maling af døre og træværk *(50)*

3. Rengøring *(50)*

### **Altan-entreprisen**

1. Montage m. v *(15)*

### **Registrerede vejrligsdage**

Totalt er der registreret 7 ½ vejrligsdage for august måned.

Totalt er der registreret 3 vejrligsdage for oktober måned.

### **Bemanding**

Murere 0

Tømrere 0

Blikkenslager 2 delvis

Malere 2 delvis

Altan dk 2

## **Projekt**

Gårdfacaden er gennemgået inden byggemødet, flere forhold er påtalt (se evt. tilsynsnotat udarbejdet af Brian Poulsen RIOS) forholdene eftergås og ny besigtigelse er udført den 28-10-2008, gårdfacaden godkendt.

Efter stilladsnedtagning, er der noterede områder, (der hvor brystningerne blev forstærket med armeringsjern og afslutningsvis med puds), hvor armeringsjern er synlige. Dette afhjælpes i nødvendigt omfang fra en lift.

Huller efter stilladsfastgørelse er lukket med mørtel, der udføres efterfølgende malerrep. fra lift.

Stuealtan på gårdside ved gennemgang generer muligvis gennemgangsmuligheden, forholdet undersøges. RIOS vender tilbage hurtigst muligt.

Afslutningsplader mellem køkkenbord og nye vinduer er udført. RIOS (PSO) har uddelt mangellister til opsamling af mangler registreret af beboer.

MP har modtaget sedlerne d.d. Entreprenøren afhjælper de mangler som bliver påvist. RIOS vil i samarbejde med entreprenøren varsle beboerne om udbedrings tidspunkt. MP sender mangleliste til entreprenøren Morten Larsen i morgen fredag den 7.11.2008.

Manglende vurderes til kr. 10.000,00 ekskl. moms. Manglende skal afhjælpes inden mandag den 24.11.2008. KS og DV (drift og vedligeholde) afleveres til tilsynet senest den 7.11.2008.

Altan DK har leveret de 4 første altaner.

Byggeudvalget rykkes for stillingtagen til udførelse af 9 mm krydsfiner plader til forstærkning af hovedtrappetårne, Fast pris kr. 8.000,00 ekskl. moms for de 2 undertage. **Pris godkendt og arbejdet er igangsat d.d.**

## **Tidsplan**

Tidsplanen er flyttet ca. 3 uger.

Maler og blikarbejder på gadesiden er planlagt afsluttet i uge 45- 2008 ( der tages forbehold for vejrlig)

Stillads forventes nedtaget torsdag/fredag i uge 45- 2008. (HJ) fra HMJ gjorde opmærksom på, at stilladset ikke er nedtaget d. d, dette pga. manglende betaling fra bygherrens side. MP gjorde opmærksom på at det er vigtigt at HMJ for stilladset mod nord ned hurtigst muligt så altan DK kan placere platformen. HMJ vender tilbage om tidspunkt for nedtagning af stilladset. Stillads forventes nedtaget mandag /tirsdag i uge 46- 2008.

Altan DK v/ Vagn Buhl bekræftede at altanmontagen begynder i uge 45 på gårdsiden. Den samlede forventede tidsperiode, indtil de er helt færdige og kan aflevere de nye altaner er ca. 11-12 uger.

## **Byggeplads**

Der skal udføres daglig oprydning og bortkørsel af affald.

Altan DK v/ Vagn Buhl forespørger om etablering af byggestrøm 3 faser 36A, Byggestrøm er etableret udfor 10 B

## **Sikkerhed**

Intet p.t

## **KS**

KS og DV bedes ført ajour.

## **Øvrige bemærkninger**

Bygherren har etableret police for byggeforsikringer med Police nr.:25-04 1939-B.

HMJ har modtaget melding om skade på 2 stk. parkerede biler i gård mod HC Ørstedvej. (HJ) mailer foto og oplysning om skade. Forholdet ønskes anmeldt til all-risk forsikringen. (Gentagelse)

## **Ekstraarbejder.**

1. Tillægsaftale nr. 01 vedrørende ommuring af brandkamm, modtaget den 21.8.2008. Pris på 2 x kr. 9.130,00 = kr. 18.260,00 eks. moms godkendt d. d, se under økonomi. (Se vedlagt tillægsaftale H001). Trækkes fra punkt 5- rådighedsbeløb.

2. Tillægsaftale nr. 02 vedrørende udskiftning af 1 stk. vinduesstik med efterfølgende etablering af 2 stk. ståltegl samt ommuring af murværk, modtaget den 21.8.2008. Pris på kr. 10.395,00 per stk. ekskl. moms er godkendt d. d, se under økonomi. (Se tillægsaftale H002). HMJ oplyste på mødet at der er udført 7 x 2stk. ståltegl m.v til dato. Trækkes fra punkt 5- rådighedsbeløb.

3. Tillægsaftale nr. 03 vedrørende reparation af trappetårnsvægge skal prissættes igen. Den nye pris skal blandt andet indeholde, afrensning af løst puds, partiel nedtagning af murværk, ommuring, pudsning m. v samt fjernelse af affald. Ny pris oplyst på kr. 19.745,00 ekskl. moms pr. side er godkendt d.d. Arbejdet udført d.d. *Tilsynet efterlyser aftaleseddel nr. H003REV.A.* Beløbet trækkes fra diverse uforudselige udgifter.

4. Tillægsaftale nr.04, vedrørende ilægning af jern over vinduestik m. v, modtaget den 21.8.2008 ikke godkendt. Ny aftaleseddel H004 REVA og pris på kr. 5.700,00 ekskl. moms dateret den 22.8.2008, er godkendt. I alt er der udført 31 stk. svarende til kr. 176.700,00 ekskl. Moms

5. Tillægsaftale nr.H005, vedrørende reparation af stik /jern ved mellemgang. Ny pris på kr. 27.368,00 ekskl. moms (2 stk. gård + gade) er godkendt.

6. Tillægsaftale nr. H006, vedrørende afskærmning med krydsfinerplader for beskyttelse af vinduer. Beløb på kr. 6.500,00 ekskl. moms er godkendt.

7. Tillægsaftale nr.H007, vedrørende reparation af skorsten. Ommuring af 10 skifter. Beløb på kr. 5.500,00 ekskl. Moms.

8. Tillægsaftale nr. H008 dateret den 10.9.2008, vedrørende 4 stk. afvandingskapsler for enden af brandmur. Beløb på kr. 1.586,00 ekskl. moms oplyst på mødet. Beløb godkendt d.d.

9. Tillægsaftale nr. H009 dateret den 10.9.2008, vedrørende levering og montering af løs/ zinkkanter med fugemasse. Beløb på kr. 15.352,00 ekskl. moms oplyst på mødet. Udgår d.d

10. Tillægsaftale nr.H010 Udgår

11. Tillægsaftale nr. H011 vedrørende etablering af zinktag over hovedtrappe. Udskiftning af buet skotrende og tag i zink samt optagning af eksisterende tagsten samt genetablering med underpap.

Beløb på kr. 22.424,00 ekskl. moms pr. stk. ( 2 stk. kr 44.848,00 ekskl. Moms Beløb er godkendt. Tillæg til H011 pga. er skadet undertag. 2 x kr. 4.000,00 godkendt d.d. HMJ kommer med en revideret aftaleseddel på dette hurtigst muligt.

12. Tillægsaftale nr. H012 vedrørende udskiftning af zink på flunker og ved mansardkviste. Beløb på kr. 5.749,00 ekskl. moms pr. stk. oplyst på mødet. Tilsynet vender tilbage. Udgår d.d

13. Tillægsaftale nr. H013 dateret den 11.9.2008, vedrørende etablering af underliggende træskelet samt levering og montering af underlag og etablering af zinkbeklædning med blindfalse per 300mm. Beløb på kr. 37.411,00 ekskl. Moms. er godkendt.

14. Tillægsaftale H0014, vedrørende etablering af afvandingskanter på eksisterende kvisttage. Pris 2.414,00 ekskl. moms pr tag. Arbejdet skal ikke udføres.

15. Tillægsaftale H0015,vedrørende afbankning af eksisterende false for fugning og stopning og pudsning (gårdside) Pris kr. 30.000,00 ekskl. Moms. Er godkendt.

16. Tillægsaftale H0016, vedrørende sålbænke på gadesiden. 8 stk. Pris kr. 10.000,00 ekskl. moms. Er godkendt.

17. Tillægsaftale H0017, vedrørende pudsreparationer på forsiden. Pris kr. 72.000,00 ekskl. moms.

18. Tillægsaftale H0018, udgår

19. Tillægsaftale H0019, vedrørende af nedrivning af gavlvæg mod nord, udført efter aftale med bestyrelsen/ tilsynet i regning. Beløb på kr. 5.923,00 ekskl. moms godkendt d.d.

20. Tillægsaftale nr. H0020, vedrørende rep. af fals i køkken 10B. 1 tv er ikke godkendt d.d.

21. Tillægsaftale nr. H0021, vedrørende udskiftning af 20 stk. sålbænke. Pris kr. 46.200,00 ekskl. moms. Er godkendt.

**Intet ekstraarbejde igangsættes uden bestyrelsens/ rådgiverens godkendelse.**

## Økonomi

Der henvises til tilbudsliste murerentreprisen pkt.5  
 rådighedsbeløb partielle mur / fuge- og pudsreparationer  
 Kr. 199.250,00 ekskl. moms.

### Følgende forbrug er registeret for pkt.5 til og med den 26.9.2008

Opgave	Arbejdets stade.	Beløb ekskl. moms
Ændring / rep. af eks. spildevandsledninger m.v.	100 %	kr. 26.510,00
Omlægning/fornyelse af spildevandsledninger gårdside	100 %	kr. 38.500,00
Etablering af 4 stk. regnvandsledninger	100 %	Kr. 17.600,00
Bagvæg bag plankeværk i baggård nordvæg	100 %	Kr.25.619,00
Ommuring af 3 skifter under kældervinduer gårdside	100 %	kr. 17.804,00
Ommuring af hjørner mv. gårdside	100 %	kr. 4.647,00
Ommuring af 2 stk. brandkammer (H001)	100 %	kr. 18.260,00
Udskiftning af vinduesstik (H002), (Pris kr. 10.395,00 per vinduesstik).	100 %	Kr. 72.765,00
<b>Forbrug i alt punkt 5</b>		<b><u>kr. 221.705,00</u></b>

### Følgende forbrug er registeret til og med den 26.9.2008

#### Ekstraarbejde (*uforudseelige udgifter til d. d*)

Opgave/ entreprenør	Arbejdets stade.	Beløb ekskl. moms
Afskærmning med krydsfinerplader for beskyttelse af vinduer på pladsen / Morten Larsen.	100 %	Kr. 6.500,00
Ommuring/ reparation af skorsten iht.	100%	Kr. 5.500,00

ekstraarbejder nr. H007 / HMJ

Ilægning af jern over vinduesstik samt pudsreparationer m.v iht. H004 Rev. a / HMJ kr. 5.700,00 per stik.	100%	Kr. 176.700,00
Ommuring / reparation af 4 sider trappetårnsvægge iht. H003 Rev. a / HMJ	100%	Kr.78.980,00
Ilægning af ståltegl m.v ved mellemgang iht. aftaleseddel nr. H005 Rev. a / HMJ	100%	Kr. 27.368,00
Etablering af 4 stk. afvandingkapsler for enden af brandmur iht. tillægsaftale nr.	0%	Kr. 1.582,00
Zinktag over hovedtrapper gade iht. tillægsaftale H0011. 2 stk. til dato	50%	Kr.44.848,00
Zinkgavl mod nord iht. tillægsaftale nr. H0013	100%	Kr. 37.411,00
Nedrivning af eksisterende gavlvæg mod nord iht. tillægsaftale H0019.	100%	Kr. 5.923,00
Udskiftning af 20 stk. sålbænke på gårdsiden	100%	Kr.46.200,00
Pudsreparationer gård og gade facader	100%	Kr. 72.000,00
Pudsreparationer af false/gårdfacade	100%	Kr. 30.000,00
Udskiftning af sålbænke gadefacade	100%	Kr. 10.000,00
Tømrerarbejde ny bund ved kvist	100%	Kr. 10.000,00
		<b><u>kr. 553.012,00</u></b>

**Forbrug i alt uforudseelige udgifter til dato.**

### **Fradrag:**

Besparelse ved Skalflex facadesystem,  
(Tilbudsliste punkt 3)

kr. -10.000,00

Fradrag omfugning af mur – sydvæg  
i forgård, 3m<sup>2</sup> á kr. 1.650,00  
(Tilbudsliste punkt 4)

kr. – 4.950,00

**Fradrag i alt**

**kr. -14.950,00**

Alle beløb excl. moms

**Arbejdes som skal prissættes.**  
Intet p. t

**Acconto/ regninger m.v.**

***”Alle regninger SKAL sendes til RIOS til godkendelse”.***

***HMJ Aconto nr. 1***, faktura nr. 154 godkendt d.d. Fakturaen sendt til bestyrelsen / administrator til videre behandling.

***HMJ Aconto nr. 2***, faktura nr. 182 godkendt d.d. Fakturaen sendt til bestyrelsen /administrator til videre behandling.

***HMJ Aconto nr. 3***, faktura nr. 193 godkendt d.d. Fakturaen sendt til bestyrelsen /administrator til videre behandling.

***HMJ Aconto nr. 4***, faktura nr. 228 er godkendt den 27-10-2008  
Fakturaen er sendt til bestyrelsen /administrator til videre behandling.

***Morten Larsen APS faktura nr. 3124*** godkendt d.d. Fakturaen sendt den 12.8.2208 til bestyrelsen / administrator til videre behandling.

***Morten Larsen APS faktura nr. 3149*** (ekstraregning) godkendt d.d.  
Fakturaen sendt den 22.8.2208 til bestyrelsen / administrator til videre behandling.

***Morten Larsen APS faktura nr. 3241*** godkendt d.d. Fakturaen sendt den 22.9.2208 til bestyrelsen / administrator til videre behandling.

*Morten Larsen APS faktura nr. 3289* er godkendt den 06-11-2008  
Fakturaen sendt den 06-11-2008 til bestyrelsen / administrator til  
videre behandling.

*Altan DK Aconto nr. 1*, faktura nr. 13124 godkendt d.d. Fakturaen  
sendt til bestyrelsen /administrator til videre behandling.

*Altan DK Aconto nr.2*, faktura nr. 13348 godkendt d.d. Fakturaen  
sendt til bestyrelsen /administrator til videre behandling.

#### **Næste møde**

Afholdes på pladsen på torsdag den 13.11.2008, klokken 9.30

#### **Referat er sendt pr. mail til:**

Nina Munch-Petersen- [nina.munchpetersen@gmail.com](mailto:nina.munchpetersen@gmail.com)

Annette Kram Poulsen- [mail@akpdesign.dk](mailto:mail@akpdesign.dk)

Henrik Holst Madsen -[\\_mazzoni@mail.dk](mailto:_mazzoni@mail.dk)

Nina Pagh – [np@andelsbo-adm.dk](mailto:np@andelsbo-adm.dk)

Michael Jebach (HMJ)- [mj@malerfirmaethmj.dk](mailto:mj@malerfirmaethmj.dk)

Vagn Buhl [vb@altan.dk](mailto:vb@altan.dk)

Morten Larsen ApS [m@morten-larsen.dk](mailto:m@morten-larsen.dk)

Per Søndergaard (RIOS)- [per@rios.dk](mailto:per@rios.dk)

Michael Paraskevas (RIOS)- [mip@rios.dk](mailto:mip@rios.dk)